

Calendrier prévisionnel d'appels de fonds

"L'OLYMPE" – Bâtiment B

Angers (49)

	En cumul	
5% Déclaration ouverture de chantier	Soit 5%	Mars 2026
25% Travaux effectivement démarrés	Soit 30%	Mars 2026
5% Achèvement des fondations	Soit 35%	Décembre 2026
20% Achèvement plancher bas RDC	Soit 55%	Février 2027
10% Achèvement plancher bas 2 ^e étage	Soit 65%	Juin 2027
5% Mise hors d'eau	Soit 70%	Décembre 2027
10% Achèvement menuiseries extérieures	Soit 80%	Décembre 2027
10% Achèvement cloisonnement intérieur	Soit 90%	Mars 2028
5% Achèvement travaux	Soit 95%	Juin 2028
5% Livraison	Soit 100%	2T 2028

Ces dates sont données à titre indicatif : les appels de fonds sont dus au vu des attestations d'avancement des travaux établies par le Maître d'œuvre.

Il est toutefois précisé que si la signature de l'acte de vente intervient après la réalisation d'un des événements ci-dessus, la fraction de prix exigible à la signature sera celle prévue en fonction de l'avancement des travaux, telle que déterminée par ledit échéancier.